

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБОУ СПО «ВЭК»  
Грофименко В.И.  
« 23 » 08 . 2013г.

## АКТ

Об итогах проверки готовности лабораторий, кабинетов, учебных мастерских и спортивных сооружений к проведению занятий в новом 2013- 2014учебном году.

Согласно приказа по колледжу за № от 2.09.2013 г. комиссия в составе:

Председателя комиссии: Кузубов А.Н. - Зам. директора по АХР  
Члены комиссии: Максимов Н.В. - зам. директора по УПР  
Букатин В.Е. - инженер электрик  
Сысоева С.В. – инженер ОТ  
Авдеев А.А. - энергетик  
Гриценко Ю.М. - председатель профкома

провела проверку готовности лабораторий, кабинетов, учебных мастерских и спортивных сооружений и плавательного бассейна в соответствии с нормами охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в новом учебном году с составлением «Актов - разрешений» на проведение занятий.

Комиссия проверяла состояние помещений, оборудования и электрохозяйства, наличие средств индивидуальной защиты, наличие в каждой лаборатории, мастерской, кабинете инструкций по охране труда и ТБ, наличие журналов регистрации инструктажей по охране труда и ТБ, правильность их ведения, а также наличие медицинских аптечек и противопожарного инвентаря.

Комиссия считает, что в основном лаборатории, кабинеты, учебные мастерские и спортивные сооружения готовы к проведению занятий в новом учебном году, но есть ряд замечаний и недостатков:

### Замечания и недостатки:

#### 1. Общие

- 1.1. Замечания и недостатки выявленных в ходе проверок лабораторий, кабинетов, мастерских в 2013 -2014учебном году - не были полностью выполнены.
- 1.2. В лабораториях, кабинетах, мастерских отсутствуют технические паспорта (планировки расположения оборудования, перечень оборудования) составленные в соответствии с нормативной документацией.
- 1.3. Не во всех лабораториях, кабинетах, мастерских организованы уголки безопасности.
- 1.4. Журналы по охране труда не у всех ведутся правильно.(315, 308 л.к.)
- 1.5. Не во всех кабинетах, лабораториях, где используются ПЭВМ, подключение их выполнено согласно ПУЭ, не оснащены приточно-вытяжной вентиляцией (кондиционерами), сигнализацией (316, 407).

#### 2. Спортивный зал:

Спортивные снаряды, находящиеся на улице не проходят испытания, необходимо перед занятиями проводить визуальное обследование с записью в журнале.

«Манеж» находящийся в подвальном помещении под спортзалом не соответствует строительным нормам, санитарным нормам и правилам ОТ и ТБ, а именно:

Вход в подвал не соответствует нормам безопасности, лестница крутая, плохо освещена, нет

горизонтальной площадки перед входной дверью. Ступеньки должны быть: ширина - не менее 250мм, высота - не менее 180мм, они должны быть изготовлены из доски шириной не менее 250мм. Вход в «Манеж» составляет по высоте 1500мм от лестницы до перекрытия.

Вследствие этого студенты, имеющие средний рост 176 см. вынуждены входить, пригнувшись, спускаться по лестнице до входных дверей "манежа". Все выше перечисленные нарушения строительных норм могут повлечь за собой тяжелейшие травмы (черепно-мозговые, разной степени сотрясения, переломы конечностей и т.д.) Полы "манежа" нуждаются в ремонте, бетонные полы просели, вентиляция отсутствует.

На просевших полах установлены тренажеры. Крепеж спортивного инвентаря выполнен с нарушениями техники безопасности (крепеж произведен к арматуре потолочного перекрытия), не оборудована яма для прыжков (нет ограждения), песок требует замены.

Предложения комиссии:

Исходя, из вышеперечисленного и во избежание тяжелейших травм во время занятий в "манеже" предлагаем:

1. Закрыть вход в "манеж" с внутренней стороны спортзала и открыть вход с наружной стороны спортзала.
2. Необходимо выровнять полы в «манеже».
3. Если нет возможности выполнить п.1-2, занятия приостановить до приведения «манежа» в соответствии с нормативной документацией.

3.. Плавательный бассейн:

3.1.В 2006 г. ООО Группа Компаний «ТАУН» провела освидетельствование и оценку технического состояния конструкций здания плавательного бассейна. Было выдано техническое заключение. Часть работ выполнена.

3.2.Не ведется периодический осмотр перекрытий крыши (с внутренней стороны здания).







3.3.Необходимо восстановить отмостку с северной стороны (35 метров).

3.4. Усадка правого угла прилегающей территории между зданием бассейна и кортом, приводит к частичному проседанию лестничного марша, на кирпичной кладке образовались трещины (лестница отходит вместе с кирпичной кладкой).

3.5. Согласно АКТов составленных: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012гг предложения комиссии не выполнены, следовательно, эти предложения остаются в силе.

Предложения комиссии:

1. Зенкину К.А. усилить контроль за техническим состоянием здания бассейна.

Председатель комиссии:  Кузубов А.Н. Зам. директора по АХР  
Члены комиссии:  Максимов Н.В. зам. директора по УПР  
 Букатин В.Е. инженер электрик  
 Сысоева С.В. инженер ОТ  
 Гриценко Ю.М. председатель профкома  
 Авдеев А.А. энергетик